

# 临沭政务督查

沭政督字〔2018〕17号

---

## 临沭县人民政府办公室 关于2018年度实施的民生工程和民生实事 进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县直各单位，经济开发区管委会：

今年以来，全县各级各有关部门认真践行以人民为中心的发展思想，高度重视民生工程和民生实事，精心组织，周密实施，做了大量艰苦细致的工作，各项民生工程、民生实事扎实推进。截至3月20日，已有郑山污水处理厂、创业大厦建设、城市彩化提升、消防站建设、滨河大道建设、残疾人托养中心建设工程等42个项目已开工建设、稳步推进；正大街西段、青云山路北段道路建设工程等84个项目正在办理前期手续或尚未启动。

从整体情况来看，各项民生工程、民生实事多数能够按照节

点计划积极推进，但仍存在开工率不高的问题。从工程类项目来看，2018年度实施的工程类项目共91个，截至目前共有30个项目开工建设（其中续建项目18个），开工率为33%；35项民生实事有12项有明显进展，占全部民生实事的34.3%。对此，全县各级各有关部门务必要高度重视，牢固树立时间意识、效率意识、责任意识，当前已经进入三月下旬，气温逐步回升，正是抢速度、争效益、保目标的关键时期和黄金时期。已开工的项目要在保证工程质量和安全生产的前提下，挂图作战、倒排工期、压茬进行，确保早日投入使用，尽快发挥应有的效益；对于尚未正式启动或实施的民生工程 and 民生实事，要认真分析原因，完善工作措施，确保尽快启动。尤其是工程类项目，务必要加快规划设计、土地征用、手续办理等前期工作进度，切实以“开局就是决战、起步就是冲刺”的姿态，算好时间账、任务账、进度账，全力以赴抓落实、抓推进，确保实现民生工程和民生实事建设推进的首季“开门红”。下一步，县政府办公室将继续加大对全县民生工程和民生实事进展情况的通报力度，对工作进展迟缓、严重滞后时间节点的单位，将在全县范围内予以通报批评。

附件：2018年度实施的民生工程和民生实事进展情况汇总表

临沭县人民政府办公室  
2018年3月23日

附件

## 2018 年度实施的民生工程 and 民生实事进展情况汇总表

责任领导	序号	责任单位	项目名称	3 月 20 日进展情况
宋玉波	1	供电公司	冠山 220千伏变电站110、35千伏送出工程	已完成线路复测、设计交桩，计划 3 月 25 日开工建设。
	2		110千伏利城站增容、110千伏大兴站扩建工程	已完成工程施工图设计。
	3		2018年10千伏及以下农网升级改造工程	已完成项目的投资计划下达和初步设计工作，目前正在提报物料。
	4		冠山 220 千伏输变电工程	变电站土建工程已完成，开始陆续安装设备。已完成总工程量的 85%。
	5	人民银行	农村金融综合服务点建设项目	全县236个行政村目前已完成173个，完成率73.3%。
	6	玉山镇交运局	夹谷关旅游路建设工程	工程图纸设计已完成。
	7	交运局	老省道城北段改造工程	正在确定道路红线范围，外业勘察已完成，正在进行内业设计。
	8		沐牛路北段改造工程	K3+200-K3+800段原地表平整、碾压完成；K5+182主线DN1000圆管涵施工完成；K5+720段主线圆管涵施工完成；K6+199段DN800主线圆管涵施工完成；K5+180-K10+730段路基排水工作完成；K6+789段DN800主线圆管涵施工完成；K8+551段1-2m盖板涵施工、升槽完成；K10+323主线DN1000圆管涵施工完成；K10+387主线DN1000圆管涵施工完成；K10+737段圆管涵施工完成；过路涵路基段处理夯实完成。已完成总工程量的30%。
	9		更新城乡公交车	2017 年底市交运公司计划新增 20 辆 8 米纯电动公交车，由于政策改变，我县公交车全为绿色新能源车辆，市公交公司已取消新增计划。

宋玉波	10	交运局	农村公路养护工程	正在对沐牛路南段、观石路、老省道城南段、老国道城东段、大册路等进行日常养护，已完成总工程量的30%。
	11		沐赣路改造工程	K0-K10+450 段路面面层及附属设施基本完成（除玉圣园门前变更部分），K12+400-终点路基施工完成，桥涵施工完成，已完成总工程量的62%。
	12	经济开发区	郑山污水处理厂建设工程	正在建设生化池、深度处理池、储泥池、二沉池，已完成总工程量的10%。
	13		青石路路灯安装工程	正在设计施工图纸。
	14	法院	法院执行局便民执行指挥中心、蛟龙法庭审判用房建设项目	主体工程已完工，装饰工程完成80%，庭院建设完成50%。
	15	老龄委	银龄安康工程	暂无进展，计划6月份进行安排部署。
于丽华	16	卫计局	计划生育特殊家庭扶助关怀资金	正在进行排查、上报材料，计划6月底前兑现上半年新增人员一次性救助金。
	17		城镇其他居民一次性养老补助	正在进行个人申报，计划6月底前兑现上半年新增人员的养老补助金。
	18		困难企业独生子女父母一次性养老补助	正在排查往年遗漏人员，计划年底前集中兑现。
	19		郑山卫生院整体搬迁工程	正在设计工程建设图纸，调整工程占用土地。
	20		村级卫生室医疗设备、办公家具配备	正在积极争取资金。
	21		卫生院门诊楼建设工程	已完成主体建设，正在进行内墙垒砌，完成总工程量的60%。
	22		村级卫生室建设工程	共96处，其中村委已出资建成使用6处；50处已建成主体，正在装修，计划6月交付使用；4处正在准备建设；4处正在进行建设；11处正在协调土地；12处拟与社区改造同步建设；7处无建设用地；2处拟由省财政厅投资建设。
	23		村级卫生室提升改造工程	已完成对196个村级卫生室提升改造摸底登记，目前正在协调资金。

于丽华	24	卫计局	临沭县人民医院综合服务楼建设工程	图纸设计已完成，已送图审中心进行图纸审查，送市消防大队进行消防审查。
	25		临沭县人民医院感染楼建设工程	图纸设计已完成，已送图审中心进行图纸审查，送市消防大队进行消防审查。
	26		信息化建设项目	项目已于2月24日开标，由山东电信公司和山东联通两家公司中标，由于一家参与公司对招标提出质疑，目前正在进行答疑。
	27	人社局	创业大厦建设工程	正在进行主体4层楼板和梁柱浇筑施工，目前已经完成主体框架施工的30%。
	28	教体局	北城实验学校幼儿园项目	图纸设计已完成，准备进行图审。
	29		消除大班额工程	正在进行图纸设计、办理规划许可证。
	30		标准化幼儿园工程	正在进行图纸设计、办理规划许可证。
	31		临沭县高级中学项目	正在进行施工图纸设计，协调郑山街道进行土地征收工作。
	32		苍源河实验学校项目	正在办理环评、水土保持、节能等手续，正在设计施工图纸，协调郑山街道进行土地征收工作。
	33		智慧教育云平台项目	正在论证具体实施方案。
	34		高中规范化建设工程	正在进行室内装修，已完成总工程量的70%。
	35		高中校舍提升工程	正在进行内粉，已完成总工程量的60%。
	36		解决大班额项目	小学楼、幼教楼正在进行砖砌施工，餐厅楼、艺体楼正在进行一层施工，已完成总工程量的50%。
	37	体育中心	体育中心二期工程	训练馆主体女儿墙正在施工，比赛馆主体二层正在施工，游泳馆主体一层正在施工。已完成总工程量50%。
	38	地震局	市级骨干观测深井水位水温观测仪升级改造工程	已向临沂市地震局汇报，近期市地震局技术人员将确定设备采购事宜。
39	工业学校	学校餐厅扩建工程	正在协调办理自然保护区同意建设等前期手续。	

王峰立	40	房产局	棚户区改造工程	正在进行前期调查摸底。
	41		老旧住宅小区改造工程	临沭县建筑设计院已于3月5日到现场进行勘察设计。
	42	环保局	临沭县工业废弃物综合处理项目	1、焚烧车间 6.6m/9m 砌筑完毕；2、公用工程楼 11.5m 承重架、模板拆除完毕；2.7m 二次结构浇筑完毕；5.96m 砌筑完成 30%；3、综合水泵房 6.5m 层承重架拆除完毕；4、门卫室内外墙粉刷完毕；5、焚烧车间 NaOH 溶液罐、脱盐水罐、引风机基础浇筑完毕；破碎机、斗提机、消白换热器等设备基础具备浇筑条件；6、管廊基础（纬二路南侧）土方开挖完成 50%，钢筋绑扎完毕；7、余热锅炉水冷壁吊装完毕，密封焊接完成 85%；汽包吊装完毕；平台栏杆安装完成 85%；8、布袋除尘器中箱体、清洁室吊装完毕，密封焊接完毕；灰斗密封焊接完毕；已完成总工程量的 70%。
	43		水质自动监测站建设工程	选址已完成，正在进行工程设计。
	44	综合执法局	临沭县工业废弃物安全填埋项目	正在办理工程立项手续。
	45	旅游局	临沭县旅游综合（集散、咨询、大数据）中心建设工程	工程设计图纸已完成，等待拆迁完成后实施。
	46		旅游交通指示牌增设工程	正进行旅游交通指示牌前期数量统计及具体位置踏勘。
	47	沭河古道景区管理处	沭河古道苗木管护工程	补植丹霞地貌西侧柳树478棵。
	48	临沭街道	苍马山景区西入口道路建设工程	基础开挖、回填已完成，目前摊铺机等机械设备已全部进入工地，正在进行混凝土垫层铺筑。
	49	规划局	临沭县城区控制性详细规划和城市设计修编	正在进行前期调研、资料收集以及北城区用地规划方案设计工作。
50	北城区建设指挥部办公室	顺河西路道路建设工程	工程计划4月中旬开标。目前具体施工计划已制定完成，施工图设计、环评、科研、立项已完成，正在进行地上附着物摸底及土地征收工作。	

王峰立	51	北城区建设指挥部办公室	正大街西段道路建设工程	工程计划4月中旬开标。目前具体施工计划已制定完成，已移除联通公司3根弱电线杆；南沟头拆迁剩余27户，青云山路至苍源河大桥段中沟头剩余尾子14户；正在进行施工项目部选址。
	52		正大街西段地下综合管廊建设工程	工程计划4月中旬开标。配合道路建设进行施工。
	53		青云山路北段道路建设工程	工程计划4月中旬开标。目前具体施工计划已完成，南沟头剩余拆迁尾子9户；正在进行施工项目部选址。
	54		青云山路北段地下综合管廊建设工程	工程计划4月中旬开标。配合道路建设进行施工。
	55		全民健身活动中心建设工程	环评、科研、立项已办理完成，目前正在进行规划方案设计。
	56		苍源河体育公园建设工程	工程预计4月中旬进行招投标。目前具体施工计划已完成，施工图设计、环评、科研、立项已完成，正在制定联通信号塔移除方案以及进行地上附着物摸底工作。
	57		正大街苍源河大桥工程	1、基础土石方开挖完成85%；2、机械成孔灌注桩完成110根（共116根）；3、桥墩系梁浇筑完成16道（共18道）；4、盖梁完成浇筑15道（共18道）；5、桥台背墙完成1个（共2个）；6、梁板浇筑完成375片（共520片），梁板吊装完成260片（共520片）；7、搭建索塔承台1个，索塔完成6米（共40米）；8、安装支座垫石18排（共22排），支座1040个（共2164个）；9、辅梁安装完成80米（共200米）；10、挡块完成34个（共44个）。已完成总工程量的70%。
	58	国土局	城乡建设用地增减挂钩	目前已经确定实现增地1510.7亩，其中临沭（宋桃园）126亩、郑山（沙南）200亩、青云（大洼、大蔡庄）167.6亩、曹庄（西南岭）127.3亩、店头（东措庄）200亩、石门（东新庄）160亩、大兴（高埠新村）215亩、蛟龙（田家后）154.8亩、玉山镇（凤阳村）160亩。以上项目青云大洼、大兴高埠社区为续建项目，安置区已完成。其它均为新建项目，目前未开展安置及拆迁。
	59		地上采空区恢复治理项目	施工单位已进入工地，正在协商解决占迁问题。
	60		2017年高标准农田建设项目	工程已于3月5日开始施工，路基基础工作已完成，正在进行硬化，平塘开挖完毕，大口井部分开挖完毕，桥涵正在开挖，已完成总工程量的15%。

王峰立	61	国土局	1: 1000比例尺地形图测制及入库项目	正在申请资金, 准备招投标方案。
	62		不动产数据库整合	正在进行存量数据整合, 房地测绘关联等工作, 完成总工作量的82%。
	63	人防办	人防机动指挥信息处理系统项目	省人防办完成立项工作, 市人防办已完成招标工作, 该项工作由市人防办统一部署, 统一采购, 正在向县财政申请资金。
	64		人防指挥中心建设项目	工程前期相关手续已办理完成, 正在进行图审。
	65		人民防空基本指挥所工程	垫层防水、保护层已完成, 钢材已入场, 正在进行钢筋绑扎工作, 已完成总工程量的 20%。
	66	住建局	水城建设工程	施工图设计已完成, 正在抓紧制定工程量清单及招标控制价。
	67		村居硬化户户通工程	正在制定工程实施方案, 已完成对各镇街的摸底调查工作。
	68		农村社区温暖工程	正在进行前期调研, 目前上级暂无扶持政策, 正在研究供暖方式。
	69		沐新街综合整治工程(冠山路-苍山路, 光明路-振兴路)	正在制定工程量清单。
	70		青石路道路改造工程(G327-兴大街)	工程量清单已完成, 正在制定招标控制价。
	71		兴大街西段道路改造工程(S225-金牛路)	正在制定工程量清单。
	72		2018年城区基础设施维修维护工程	修复路面200平方米, 整修路沿石120米, 安装警示桩160个, 更换检查井井盖67个。
	73		朝阳街道路建设工程(光大集团墙西—青石路)	施工图纸设计已完成, 正在制定招标控制价。
	74		利民街东段道路建设工程(苍山路--演武山路)	正在进行拆迁改造, 暂缓实施。
	75		兴大西街污水管网工程(青云山-金兴路)	正在制定工程量清单。
	76	城东一路道路建设工程(G327—泰安路)	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成, 资格预审已完成, 下一步进行挂网招投标、施工队伍确定等工作。	

王峰立	77	住建局	龙兴路道路建设工程	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，正在挂网招投标，计划4月30日前开标。
	78		龙盘路道路建设工程	图纸设计、工程量清单及招标控制价已完成，正在挂网招投标，计划4月30日前开标。
	79		城区路灯改造提升工程及苍源河公园照明提升工程	正在进行勘察设计，待政府采购完成后进行安装。
	80		城市彩化提升工程	栽植榆叶梅、西府海棠、碧桃、樱花等花灌木7900株，更换草花176500盆。
	81		城市雕塑小品建设工程	正在进行方案设计。
	82		苍源河公园木栈道修复工程	正在进行方案设计。
	83		金正大公园建设工程	回填土方7000立方米，破碎、清理场地4000平方米，垫层铺设1000平方米，砌体120立方米，建筑垃圾外运4000立方米，已完成总工程量的20%。
	84		兴隆路南段道路建设工程（成才街-朝阳街）	正在进行图纸设计，待郑山街道、临沭街道土地征收完成后实施。
	85		城区供热扩容工程	正在进行工程图纸设计。
	86		城区节日摆花工程	暂无进展，根据节日提前安排。
	87		常林大街综合整治工程	安装围挡5000米，污水管网、自来水、燃气管沟开挖900米，开挖土石方7000立方米，整理路南侧人行道基础14000立方米。已完成总工程量的55%。
	88		森林公园续建工程	待剩余拆迁工作完成后实施。
	89		城市热源改造工程	暂缓实施。
90	城市供热管网建设工程	正在进行工程图纸设计。		
韩新华	91	公安局	禁毒基础设施建设工程	正在进行财政评审工作。
	92		天网二期工程升级改造	正在组织人员对工程进行全面摸底，汇总问题，制定升级改造方案。

韩新华	93	消防大队	更新消防车辆装备	暂无进展，计划4月份开展相关工作。
	94		消防站建设	正在进行装修，已完成总工程量的85%。
	95	检验检测中心	检验检测中心建设项目	已到莒南县学习相关工作，近期确定实验室等项目实施方案和信息管理系统采购事宜。
王淑军	96	供销联社	农产品交易市场建设工程	正在进行图审和预算评审工作。
	97	开发办	临沭街道0.9万亩高标准农田建设项目	已于3月16日召开项目开工会议，正在进行施工准备工作。
	98		店头镇0.3万亩高标准农田建设项目	已于3月16日召开项目开工会议，正在进行施工准备工作。
	99	粮食局	县级储备粮库改扩建工程	工程建设用贷款资金正在进行申报审批，建设区域陈旧仓房内储备粮正在移库，旧仓房拆除处置手续正在办理，已完成总工程量的50%。
	100	林业局	临沭县优质苹果示范基地项目	已完成500亩土地平整及支架架设工作，目前正在开挖地穴，已完成总工程量的30%。
	101		美国白蛾飞防项目	正在开展外业调查工作。
	102		编制省级森林城市总体规划	已于3月15日与北京中森国际工程咨询有限公司达成初步合作协议，正在实地调研、收集规划所需资料。
	103	农机局	农机购置补贴	山东省2018年度农机购置补贴目录及补贴指标已下达，省农机局相关的机械补贴额度及鉴定申报工作已启动，由于上级暂未出台相关实施指导意见，待方案出台后立即进行实施。
	104		土地深松和秸秆还田项目	土地深松工作已于3月初启动，截止目前，全县深松土地面积共3000亩，占全年任务的3%；秸秆还田工作暂未启动，计划4月底出台实施方案，5-6月份实施小麦秸秆切碎还田工作。
	105	农业局	农业支持保护补贴	正在组织各镇街做好上报工作，待汇总完成后由县级上报市级。
106	新型职业农民培育项目		上级暂未下达新型职业农民培育计划，待8月份国家财政部、农业部下达计划后进行实施。	
107	水利局	沭河新村橡胶坝建设工程	该项目列入2018年省洪水资源利用专项计划，正在进行占迁清理和开工前准备工作，计划4月初开工建设。	

王淑军	108	水利局	2018年度农村饮水安全巩固提升工程	工程正在进行前期规划设计，共需对全县185个村街的村内管网进行改造，现已规划设计完成62个。
	109		沐河滨河大道工程	土方工程已完成94.2%，正在进行4+300-5+100和三里桥段的土方填筑；327国道下穿工程正在进行引墙和底板施工。已完成总工程量的60%。
	110	扶贫办	贫困村提升工程	财政评审已结束，正在进行招投标准备工作。
桑睿	111	民政局	城乡低保救助	2月份低保救助金已发放，共发放城市低保758户1221人332196元，农村低保22053户25015人4646508元。正在进行3月份低保救助金调整工作。
	112		农村五保供养	2月份五保供养资金已发放，共发放农村五保955户957人392100元。正在进行3月份五保供养资金调整工作。
	113		医疗救助	各镇街一季度大病救助材料已汇总，目前正在进行审核工作。
	114		发放孤儿和困境儿童基本生活费	正在准备第一季度孤儿基本生活费发放工作。
	115		发放义务兵优待金、退役士兵一次性经济补助和涉军“五类人员”生活费	暂未发放，计划2018年8月1日前发放。
	116		惠民殡葬	出台《关于全面推行惠民殡葬政策的实施意见》，在殡仪馆直接免除五项费用，目前正常工作。
	117		红白理事会场所建设奖补	正在汇总各镇街报送新建成的红白理事会服务场所名单，下一步进行验收和奖补工作。
	118		农村公益性公墓建设奖补	2018年建设计划已统计完成，正在拟定出台《关于加强公益性公墓建设的实施意见》，确定奖补政策。
	119		敬老院改造提升工程	蛟龙镇敬老院已完成工程量的50%，玉山镇敬老院、石门镇敬老院分别于1月、2月份完成招投标工作，计划3月底开工建设。
	120	残联	残疾人康复救助项目	实施0-9周岁残疾儿童抢救性康复71人；贫困精神病救助26人；白内障患者免费复明手术70人，辅具发放40人。
121	残疾人社会保障项目		农村重度残疾人全部加入城乡居民基本医疗保险已完成；为16-54周岁农村重度残疾人代缴最低档次养老保险费已完成；购买意外伤害保险已缴纳至2018年6月份。目前已有2个镇街完成无障碍改造项目的摸底上报工作。	

桑睿	122	残联	临沭县残疾人托养中心建设工程	工程主体建设已完工，正在进行内外墙填充工作，已完成总工程量的 70%。
	123	广电台	广播电视发射塔建设工程	工程基础部分已完工，已完成总工程量的 10%。
	124	文广新局	文化广场建设提升工程	正在拟定工程以奖代补方案，落实以奖代补资金。
	125		博物馆布展项目	已发布公告，已有多家策划布展公司参与，待资金到位后启动招投标工作。
	126		农村文化建设项目	正在拟定“一村一年一场戏”、“一村一月一场电影”项目以奖代补方案，落实以奖代补资金；“激情四季·唱响临沭”2018年群众文化活动一览表已经完成，各项群众文化活动正在开展。